gemeente Opsterland

Aan de gemeenteraad

Uw Kenmerk:	Uw brief van:	Ons kenmerk:	Behandeld door:	Telefoon:	Bijlage(n):
		0086270427	Hendrik Hoekstra	(0512) 386 545	

Onderwerp:
Informeren renovatie sportvelden LDODK

Beetsterzwaag: 20 oktober 2026
Verzonden op: 22 oktober 2026

Geachte raad,

Met deze brief informeren wij u over de renovatie van de kunstgrasvelden bij korfbalvereniging LDODK in Gorredijk. Bij deze renovatie vindt een kostenoverschrijding van ongeveer €250.000 plaats. Dit is het gevolg van een bewuste keuze om werk met werk te maken en van onvoorziene omstandigheden. Vanwege de grootte van de overschrijding wachten wij niet op de najaarsrapportage met u informeren. Hieronder leest u meer.

Werk met werk maken
Begin dit jaar zijn we begonnen met het vervangen van de toplaag van het hoofdkunstgrasveld van LDODK. Deze werkzaamheden waren gepland en de middelen daarvoor aanwezig. Tijdens de voorbereiding bleek dat ook de naastgelegen kunstgrastrainingsvelden op korte termijn renovatie nodig hebben vanwege hun technische staat. We hebben er daarom voor gekozen om de renovatie van deze trainingsvelden naar voren te halen en gelijktijdig met het hoofdveld uit te voeren. Op deze manier konden we de werkzaamheden combineren, kosten besparen en de overlast voor de vereniging tot een minimum beperken. Daarnaast voorkomen we schade aan het gerenoveerde hoofdveld door de werkzaamheden aan de trainingsvelden. De keuzes voor de maatregelen zijn in goede samenspraak met de vereniging gemaakt.

Onvoorziene omstandigheden
Tijdens de uitvoering liepen we daarnaast tegen onverwachte tegenslagen aan. De bestaande drainage onder het hoofdveld bleek in een aanzienlijk slechtere staat te verkeren dan op basis van de leeftijd van het systeem mocht worden verwacht. De oorzaak hiervan is wortelgroei in het drainagesysteem. Om te voorkomen dat we over een paar jaar weer in het veld moeten graven, is nieuwe drainage aangelegd. Daarnaast was schade ontstaan aan de foamlaag onder de toplaag, waardoor ook vervanging van deze foamlaag nodig was.

Binnenkort worden nog ondergrondse wortelbeschermingsdoeken geplaatst om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Per saldo heeft dit geleid tot aanzienlijk meer werkzaamheden en kosten dan de oorspronkelijk raming van €60.000. De verwachting is dat de gerenoveerde velden hiermee weer voor een periode van 10 tot 15 jaar aan de gewenste kwaliteits- en gebruikseisen voldoen.

Uitstel niet wenselijk
De raad heeft budgetrecht, neemt besluiten over investeringen en stelt hiervoor investeringskredieten beschikbaar. Het is daarom van belang dat wij u tijdig informeren over financiële afwijkingen, onder meer via de P&C-documenten. In dit geval zijn de werkzaamheden echter al grotendeels uitgevoerd voordat de financiële gevolgen volledig duidelijk waren. Hierdoor bent u niet vooraf in de gelegenheid gesteld om een besluit te nemen over de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden.

Gezien de technische noodzaak van de maatregelen, de beperkte uitvoeringsperiode tijdens de zomerstop van LDODK en het belang van de continuïteit van de speel- en competitieactiviteiten van de vereniging, was uitstel van de werkzaamheden niet wenselijk. Achteraf bezien hadden wij u eerder moeten informeren over de financiële gevolgen en de afwijking aan u hadden voorgelegd. Wij vinden het belangrijk u hierover alsnog op dit moment te informeren en niet te wachten tot de najaarsrapportage. Daarom informeren wij u met deze brief over de ontstane financiële afwijking, vooruitlopend op de verdere financiële verwerking in de najaarsrapportage.

Mocht u op dit moment vragen hebben over de werkzaamheden bij LDODK dan kunt u contact opnemen met Hendrik Hoekstra, teamleider beheer openbare ruimte. Hij is te bereiken op 0512 386 545 of per e-mail naar: hendrik.hoekstra@opsterland.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,



Sandra van ’t Hooge



Andries Bouwman