Projectenrapportage 2e kwartaal 2026

	MFC De Finne Beetsterzwaag
Bestuurlijk opdrachtgever	**Marcel van Opzeeland**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Herman Pieter Klaster**
Toegezegde middelen	**Voorbereidingskrediet Raadsbesluiten 1 juli 2019 en 11 oktober 2021** • **€243.000,- voor het schooldeel** • **€38.000,- voor de kinderopvang** • **€60.000,- voor de herinrichting van de openbare ruimte** • **€369.000,- als investering voor sportaccommodatie V.V. De Sweach, waarvan €29.500,- dient als voorbereidingskrediet** **Uitvoeringskrediet Raadsbesluit 22 april 2025** • **€5.775.694,- voor het schooldeel** • **€1.895.454,- voor de kinderopvang** • **€1.121.109,- bouwdeel voetbalvereniging** • **€126.234,- bouwrijp maken van het terrein** • **€515.169,- voor de herinrichting van de openbare ruimte** **Aanvullend uitvoeringskrediet Voorjaarsrapportage 30 juni 2026** • **€240.000,- voor het schooldeel** **Aanvullend via de begroting 2021:** **€40.000,- voor proceskosten**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase					X		
Geld	De raad heeft het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld op 22 april 2025. Er is een aanvullend krediet aangevraagd door middel van de voorjaarsrapportage en dit is goedgekeurd door de raad. Uit de meest recente leerlingenprognoses blijkt dat er door een hogere instroom van leerlingen nu al sprake is van een ruimtetekort. Het schoolbestuur heeft een spoedaanvraag ingediend voor de realisatie van een extra lokaal. Dit kan nu meegenomen worden in de bouw.						
Organisatie	Schoolbestuur stichting Comprix treedt op als bouwheer. Comprix heeft hiervoor een projectmanager en procesmanager ingeschakeld. Comprix, schooldirectie, Kinderwoud, v.v. De Sweach en de gemeente vormen gezamenlijk de projectgroep.						
Kwaliteit	De kwaliteit is vastgelegd en geborgd in de programma's van eisen en verder gebracht tot een definitief ontwerp en afgestemd met alle toekomstige gebruikers. Daarnaast is het ontwerp ook besproken en getoetst door afdeling stedenbouw en verkeer.						
Informatie	De communicatie verloopt via Comprix, gezien hun rol als bouwheer, in afstemming met de andere participanten (Kinderwoud, v.v. De Sweach en de gemeente Opsterland). De start van de bouw heeft aangevangen op 29 januari.						
Tijd	De uitvoering loopt op dit moment volgens planning van de aannemer. Deze is gericht op oplevering van de school in Q4 2026 / Q1 2027.						
Scope	De scope van het project betreft de nieuwbouw van een MFC met daarin een school, kinderdagopvang en sportkantine. Hiervoor wordt ook de openbare ruimte in de Vlaslaan aangepast op de nieuwe situatie. Ter vervanging van het trainingsveld wordt het hoofdveld omgezet naar een WeTra-veld. Ook de verplaatsing van de speeltuin is onderdeel van het project waarbij de stichting speeltuinen Beetsterzwaag is betrokken. De waterberging valt niet meer onder de scope van dit project en wordt naar verwachting volgend jaar separaat opgepakt en gekoppeld aan de rioolvervanging.						

	Verbouw IKC De Opdracht Ureterp
Bestuurlijk opdrachtgever	**Bert Koonstra**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Herman Pieter Klaster**
Toegezegde middelen	**Voorjaarsrapportage 30 juni 2026** **• € 217.353,- voor de uitbreiding van het schooldeel** **Perspectiefbrief 2025:** • **€50.000,- voor de opdrachtverlening aannemer aanbesteding** **Raadsbesluit 30 september 2024** • **€731.021,- voor de uitbreiding van het schooldeel** • **€1.757.516,- voor de uitbreiding van het kinderopvangdeel** • **€163.279,- voor de herinrichting van de openbare ruimte** **Raadsbesluit 13 november 2023** • **€ 153.014, - voorbereidingskrediet**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase					**X**		
Geld	Na participatie en bezwaarprocedures is het ontwerp aangepast en is de BOPA-vergunning, conform advies van de bezwarencommissie, onherroepelijk geworden. De opgelopen vertraging, ontwerpaanpassingen en indexering hebben geleid tot hogere bouwkosten. Hiervoor is er een aanvullend krediet aangevraagd door middel van de voorjaarsrapportage 2026 en is goedgekeurd door de raad.						
Organisatie	Het schoolbestuur VCSO is bouwheer en penvoerder van de verbouwing. De gemeente treedt faciliterend en toetsend op. Met Kinderwoud is een intentieovereenkomst gesloten om te komen tot een integraal kind centrum op locatie.						
Kwaliteit	Het project is aanbesteed en gereed voor uitvoering. De voorbereidingen van de bouw vinden momenteel plaats en de daadwerkelijke bouw start week 34.						
Informatie	Het bouwplan en groenplan zijn definitief vastgesteld. Op 16 juni j.l. is de startbouwhandeling uitgevoerd middels een feestelijke onthulling van het bouwbord.						
Tijd	De uitvoering bouw staat gepland in week 34 2026 en de oplevering Q2 2027.						
Scope	De scope van het project beperkt zich tot het schoolgebouw en het schoolterrein. De openbare ruimte wordt aangesloten op de interne inrichting van het schoolterrein. Voor het kinderopvangdeel worden afspraken gemaakt tussen het schoolbestuur en de kinderopvang.						

	Nieuwbouw basisschool It Aventoer Langezwaag (fusie De Hoekstien en De Wjukslach)
Bestuurlijk opdrachtgever	**Marcel van Opzeeland**
Ambtelijk opdrachtgever	**Lian de Boer**
Projectleider	**Harrie Siegersma (projectleider ruimtelijke ontwikkeling) / Eelco van der Heide (projectleider bouw)**
Toegezegde middelen	**Raadsbesluit 9 december 2019 (programmaboek 2019)** **• € 140.857,- voor het schooldeel**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase		X					
Geld	Een voorbereidingskrediet is aan schoolbestuur Comprix beschikbaar gesteld in 2019. Het project moet verder gedefinieerd worden in samenwerking met schoolbestuur Comprix. Door de fusie met Luxwoude in 2022 is het aantal leerlingen toegenomen. Hierdoor krijgt het voorbereidingskrediet nog een update.						
Organisatie	Schoolbestuur Comprix is verantwoordelijk voor de bouw van de school en zal bouwheer worden. De gemeente is verantwoordelijk voor de omgevingsplanprocedure en daarmee voor een plek om te bouwen, welke als gebied ontwikkelt moet worden. Hierover zijn afspraken gemaakt met schoolbestuur Comprix. In de planvorming zijn ook de plaatselijke belangen van Luxwoude, Jonkerslân en Langezwaag betrokken.						
Kwaliteit	Voorafgaand aan de bouw moet de bestemming gewijzigd worden. De voorkeurslocatie van schoolbestuur Comprix, de plaatselijke belangen en de gemeente, is de locatie bij ‘De Boenders’ in het bos. We hebben daarvoor toestemming nodig van de provincie Fryslân, omdat deze locatie buiten de rode contouren ligt. Hiervoor zijn er 3 klankbordgroepen en 2 omgevingstafels met de betrokken bewoners en of ouders georganiseerd.						
Informatie	De gemeente voert voor de ruimtelijke planprocedure de regie in de communicatie en informatie richting bewoners, plaatselijk belang, ouders en Comprix. Vanuit de eerdergenoemde omgevingstafels en klankbordgroepen is een voorkeurslocatie naar voren gekomen. Het betreft een deel van het bos op de Boenders waarvoor de haalbaarheid i.v.m. ecologische compensatie en toestemming provincie, onderzocht wordt d.m.v. een soortenonderzoek. In maart 2026 zijn er 2 informatiebijeenkomsten gehouden waarbij de ouders van de school en de buurtbewoners bijgepraat zijn over de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomsten is afgesproken dat wij als gemeente de procesonderdelen inzichtelijk zullen maken in een roadmap. De roadmap is inmiddels gemaakt en staat op de website onder projecten: Planning en stappenplan It Aventoer Deze geeft schematisch aan hoe de diverse processen er in tijd uitzien. Voor de zomer zal er een nieuwsbrief verspreid worden via de betrokken partijen.						
Tijd	De planning wordt gezamenlijk met schoolbestuur Comprix opgesteld. Voor de nieuwbouw van de school moeten diverse (ruimtelijke) procedures gevolgd worden. De looptijd van het eerdergenoemde soortenonderzoek is 1 jaar en loopt tot en met november 2026. In de periode dat het soortenonderzoek loopt, gaat Comprix verder met het opmaken van het Programma van Eisen voor de school zelf. Verder wordt het plan nader uitgewerkt op de inrichting en kosten van de infrastructuur buiten het schoolterrein, waarbij verkeer een belangrijk aandachtspunt is. Ook wordt er een begin gemaakt met de uitwerking van het compensatieplan en de kosten daarvan. De planning wordt, zodra daar meer zicht op is, gezamenlijk met het schoolbestuur van Comprix opgesteld.						
Scope	Een toekomstbestendige school voor de komende jaren, door nieuwbouw van basisschool It Aventoer.						

	Doorfietsroute Drachten – Heerenveen
Bestuurlijk opdrachtgever	**Bert Koonstra**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Bauke Mulder**
Toegezegde middelen	**Raadsbesluit begroting 2023** **• € 1.800.000,- aandeel gemeente Opsterland**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase			X				
Geld	De totale kosten zijn in 2021 geraamd en het budget is bepaald op €10.800.000,- De Provincie Fryslân heeft maximaal de helft (€5.400.000,-) als subsidie verstrekt. De overige 50% wordt beschikbaar gesteld door de 3 betrokken gemeenten (Smallingerland, Heerenveen en Opsterland) wat neerkomt op €1.800.000,- per gemeente. In december 2025 is een aanvullende subsidie aangevraagd bij het Rijk. In februari 2026 is de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 toegekend van €641.322,- excl. BTW. Deze gelden zullen worden ingezet om mogelijkerwijs toch de fietsstraten in de dorpen Luxwoude, Tijnje en Nij Beets te kunnen realiseren. Dit is mede afhankelijk van het totale kostenplaatje voor de DO-fase (Definitief Ontwerp). In juni 2026 is nog een kansrijke aanvullende subsidie aangevraagd via de Provinsje tbv cofinanciering doorfietsroutes in het kader van BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastruktuur, Ruimte en Transport). Deze subsidie kan oplopen tot ruim een miljoen euro.		
Organisatie	De 3 betrokken gemeenten hebben een intentieovereenkomst voor het gezamenlijk optrekken getekend. De gemeente Opsterland maakt deel uit van de werkgroep ten behoeve van de projectengineering en wethouder Bert Koonstra neemt de plek over van Durk Durksz in de stuurgroep. In 2026 leggen de 3 gemeenten de afspraken ten aanzien van de projectorganisatie vast in een samenwerkingsovereenkomst.						
Kwaliteit	Op basis van het in 2023 opgestelde Schets Ontwerp (SO) en het beschikbare budget zijn 25 van de 41 meest noodzakelijke deelplannen uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Er is een prioritering opgesteld om binnen het beschikbare budget van €10.800.000,- te blijven. Na de DO-fase gaat bepaald worden welke deelprojecten er uitgevoerd gaan worden.						
Informatie	De bestuurders van de 3 gemeenten en de provincie hebben afgesproken om te gaan voor een vrijliggend fietspad tussen de dorpen Luxwoude, Tijnje en Nij Beets buiten het bestaande wegprofiel uit kostentechnische overwegingen en meest optimale uitvoering van het fietspad. In oktober 2025 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de betrokken perceeleigenaren langs/ binnen de beoogde route. Ten behoeve van het opstellen van het DO volgen er in de tweede helft van 2026 keukentafelgesprekken en wordt er een aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Met de werkgroep 'Rolbrêgedyk yn Lykwicht' vindt overleg plaats tav de positionering van het fietspad tussen Rolbrêgedyk 39 en de Rolbrêge. Op 10 december 2025 heeft een participatieoverleg met de Plaatselijk Belangen van Luxwoude, Tijnje en Nij Beets plaatsgevonden. Begin februari 2026 zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners van deze 3 dorpen om deze algemeen te informeren over het Voorlopige Ontwerp. Met de Plaatselijk Belangen van Luxwoude, Tijnje en Nij Beets vindt overleg plaats ten aanzien van de invulling van het DO.						
Tijd	In november 2025 heeft de Provinsje Fryslan besloten in te stemmen met het wijzigingsverzoek om de startdatum met twee jaar uit te stellen naar 1 maart 2026. De einddatum wordt daarmee 1 maart 2028. Op 2 maart 2026 heeft de raad de motie vreemd unaniem aangenomen waarbij de raad gevraagd heeft om alternatieven te onderzoeken (bijvoorbeeld een fietsstrook of een smaller fietspad) voor het tracé Nij Beets – Tijnje incl. financiële onderbouwing en tot die tijd geen DO vast te stellen. Het DO wordt daardoor op zijn vroegst voorgelegd in de raadsvergadering van 3 november Dit levert een vertraging op van een half jaar. De haalbaarheid van een tijdige oplevering voor de einddatum is daarmee een risico. Na vaststelling van het DO duurt het naar verwachting nog 1 tot 1,5 jaar voordat de uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten. Deze periode is nodig voor onder andere: eventuele bestemmingsplanwijzigingen, bodemonderzoeken (geotechnisch en milieukundig), constructieberekeningen, stikstofberekeningen (AERIUS), archeologisch en ecologisch onderzoek, vergunningprocedures en aanbesteding.						Risicobeheersing door met de Provinsje in overleg te blijven over uitvoeringsdata
Scope	Realisatie doorfietsroute Drachten - Heerenveen						

	Vernieuwbouw De Skâns Gorredijk
Bestuurlijk opdrachtgever	**Bert Koonstra**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Eelco van der Heide**
Toegezegde middelen	**Raadsbesluit 18 september 2023** • **€ 953.000,- voor de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase** **Raadsbesluit 2 juni 2026** • **€ 11.000.000,- uitvoeringskrediet MFA de Skâns** • **€ 900.000,- herinrichting openbare ruimte rondom de Skâns** **DUMAVA subsidie 26 juli 2024** • **€280.697,60**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase				**X**			
Geld	De raad heeft inmiddels een voorbereidingskrediet, een uitvoeringskrediet en een krediet voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom De Skâns beschikbaar gesteld. Tevens is er een DUMAVA subsidie toegekend van €280.697,60. Voorwaarde van de subsidie is realisatie binnen 36 maanden (juli 2027) en verzoek om vaststelling 13 weken na afronding. De tijdige besteding kan daarmee een risico zijn.						Er zal uitstel aangevraagd worden voor de DUMAVA met een maximum van 1 jaar.
Organisatie	In een bestuurlijk overleg, met zowel De Skâns als de BHS, is er gekozen voor één projectorganisatie, met één stuurgroep bestaande uit 2 wethouders van de gemeente, de bestuurder van De Skâns en de bestuurder van de BHS. In de praktijk zijn het twee separate projecten die hun eigen dynamiek en planning kennen. Er moet worden gekeken of de gekozen projectorganisatie wel goed aansluit bij de praktijk.						Aandacht hebben voor de uitvoering van de projectorganisatie en de aansluiting met de praktijk. Indien nodig in overeenstemming aanpassen.
Kwaliteit	Het ontwerpteam is geselecteerd en compleet en komt elke 3 weken bijeen. Het team heeft het Definitief Ontwerp afgerond. Hierop is door de projectgroep een advies gegeven en deze is door de stuurgroep en door de Gemeenteraad akkoord bevonden. In opvolging van het DO zal nu het technisch ontwerp worden uitgewerkt.						
Informatie	De focus zal de komende tijd liggen op het informeren van de buurt en de gebruikers. Er wordt een stedenbouwkundige opzet gemaakt voor het gebied rondom de Skâns om dit met de buurt te bespreken. Er heeft een één-op-één gesprek plaatsgevonden met de direct aanwonende van het parkeerterrein. Tijdens dit gesprek heeft de bewoner zorgen geuit over de voorgenomen plannen en aangegeven dat deze volgens hem gevolgen kunnen hebben voor zijn woon- en leefomgeving. De bewoner heeft aangegeven hierover graag verder met de gemeente in gesprek te gaan om de verschillende opties en aandachtspunten te bespreken.						
Tijd	De bouw van de Skâns en de realisatie van de BHS zijn afhankelijk van elkaar. De BHS zal als eerste starten met de renovatie. De tijdelijke huisvesting van de BHS wordt enerzijds opgelost in het voorste deel van het gebouw. Anderzijds wordt het opgelost in de huidige Skâns.						Wanneer de BHS aan het eind van haar bouwwerkzaamheden is, kan de Skâns starten met bouwen van de nieuwe gebouwdelen. Daarom moeten de planningen van de BHS en De Skâns goed met elkaar afgestemd worden.
Scope	Vernieuwbouw van de Skâns in het voorste deel van de huidige BHS conform het PVE.						

	Vernieuwbouw voortgezet onderwijs Burgemeester Harmsmaschool (BHS) Singelland
Bestuurlijk opdrachtgever	**Bert Koonstra**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Eelco van der Heide**
Toegezegde middelen	**Raadsbesluit 15 december 2025** • **Uitvoeringskrediet € 15.624.500** • **Tijdelijke huisvesting € 205.000** **DUMAVA subsidie 11 juli 2024** • **€1.500.000,-**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase				X			
Geld	De raad heeft het uitvoeringskrediet van de vernieuwbouwopgave van de BHS toegekend op basis van de VO-stukken. Inmiddels is het DO uitgewerkt en in de raming constateren we een overschrijding op het budget. Het is nu nog onduidelijk hoeveel dit nu precies is, daarom is er gekozen om de aanbestedingsprocedure in te gaan om te kijken wat de daadwerkelijke prijzen zijn. In het kader hiervan heeft een bouwteamselectie plaatsgevonden, waarbij Van Wijnen als winnende partij is geselecteerd. Met Van Wijnen wordt een bouwteamovereenkomst gesloten, waarna de definitieve begroting wordt opgesteld. De verwachting is dat in het vierde kwartaal de definitieve prijs bekend is. Er is een DUMAVA subsidie toegekend. Voorwaarde van de subsidie is realisatie binnen 36 maanden (juli 2027) en verzoek om vaststelling 13 weken na afronding. De tijdige besteding kan daarmee een risico zijn.						Er zal uitstel aangevraagd worden voor de DUMAVA met een maximum van 1jaar.
Organisatie	Er is in een bestuurlijk overleg, met zowel De Skâns als de BHS, gekozen voor één projectorganisatie, met één stuurgroep bestaande uit 2 wethouders van de gemeente, bestuurder van De Skâns en bestuurder van de BHS. In de praktijk zijn het twee separate projecten die hun eigen dynamiek en planning kennen. Er moet worden gekeken of de gekozen projectorganisatie wel goed aansluit bij de praktijk.						Aandacht hebben voor de uitvoering van de projectorganisatie en de aansluiting met de praktijk. Indien nodig in overeenstemming aanpassen.
Kwaliteit	De BHS heeft een realistisch en haalbaar plan bij de Gemeente ingediend. Deze plannen zijn gemaakt op basis van een PvE en zijn uitgewerkt tot definitieve stukken. Hierop is de uitvoerende partij geselecteerd.						
Informatie	Zie kwaliteit en tijd.						
Tijd	Volgens planning start de BHS begin 2027 met de werkzaamheden en is de verwachte oplevering eind 2027.						
Scope	Vernieuwbouw school voortgezet onderwijs Burgemeester Harmsmaschool (BHS) Singelland. Het voorste deel wordt afgestoten om De Skâns te huisvesten.						

	De Wier (verduurzamen en uitbreiden)
Bestuurlijk opdrachtgever	**Anneke Oosterwoud**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Herman Pieter Klaster**
Toegezegde middelen	**Raadsbesluit 11 november 2024** • **€145.469,- (voorbereidingskrediet)** **Raadsbesluit 30 juni 2025** • **€ 774.000,- voor kleedboxen en toestellenberging** • **€ 934.531,- voor verduurzaming** **Voorjaarsrapportage 30 juni 2026** • **€290.000,- aanvullend bouwkrediet voor kleedboxen en toestellenberging** **DUMAVA- subsidie** • **€ 158.625,-**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase				X			
Geld	In de raadsvergadering van 30 juni 2025 is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Er is een aanvullend krediet aangevraagd i.v.m. gestegen bouwkosten door middel van de voorjaarsrapportage en dit is goedgekeurd door de raad. Er is dekking vanuit de DUMAVA subsidie welke voor een groot gedeelte veilig is gesteld. De DUMAVA subsidie is geldig t/m 31-01-2027. De werkzaamheden die hier betrekking op hebben moeten voor die tijd worden afgerond.						
Organisatie	De nieuwbouwplannen voor de uitbreiding van de kleedboxen en toestellenberging zijn aanbesteed. Ditzelfde geldt voor de aanbestedingen voor de vervanging van de verlichting door LED en het glas door HR++ glas in het bestaande gebouw. De start van de bouw zal beginnen in week 34.						
Kwaliteit	Het verduurzamen van de Wier vanuit het gemeentelijk beleid.						
Informatie	Stichting De Wier is meegenomen in de voorgenomen plannen voor het verduurzamen, uitbreiden en verbeteren van De Wier in Ureterp.						
Tijd	De bouw start in week 34. De verwachting is dat de werkzaamheden nog dit jaar worden afgerond. De oplevering van de werkzaamheden vindt dan plaats in Q1 2027.						
Scope	Het uitbreiden van de Wier met 4 extra kleedboxen en een toestellenberging. Verduurzamen door vervanging van de lampen door LED en vervangen van glas voor dubbel glas. De aanvankelijk voorgestelde batterij 300kWh was te zwaar en door wet- en regelgeving niet haalbaar. Er is een alternatief onderzocht om wel de verhoging van zelfconsumptie (benutten van eigen opgewekte stroom) te kunnen borgen. Hiervoor willen we het gassysteem deels vervangen voor een elektronische warmtepomp. Dit in combinatie met een lichtere batterij van max .100kWh willen we de energieopslag en het verbruik beter op elkaar afstemmen.						

	Vernieuwbouw (voortgezet) speciaal onderwijs school Lyndensteyn
Bestuurlijk opdrachtgever	**Anneke Oosterwoud**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Eelco van der Heide**
Toegezegde middelen	**Voorbereidingskrediet raadsbesluit 16-12-2024** • **Vernieuwbouw school Lyndensteyn €579.253,-** • **Vernieuwbouw bijbehorende gymzaal €81.174,-** **Uitvoeringskrediet raadsbesluit 02-03-2026** • **Vernieuwbouw school Lyndensteyn €13.405.824,-** • **Vernieuwbouw bijbehorende gymzaal €1.061.054,-**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase					X		
Geld	De raad heeft het uitvoeringskrediet toegekend op 2 maart 2026. Inmiddels is het schoolbestuur aan het afstemmen met de aannemers om tot een definitief uitvoeringsplan te komen.						
Organisatie	Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân (SO Fryslân) treedt op als bouwheer. SO Fryslân heeft hiervoor een projectmanager ingeschakeld. SO Fryslân, de schooldirectie en de gemeente vormen gezamenlijk de projectgroep.						
Kwaliteit	De kwaliteit is vastgelegd en geborgd in de programma's van eisen en verder gebracht tot een definitief ontwerp en afgestemd met alle toekomstige gebruikers.						
Informatie	De communicatie verloopt via SO Fryslân, gezien hun rol als bouwheer, in afstemming met de andere participanten en de gemeente Opsterland.						
Tijd	De verwachting is dat we in Q4 van 2026 gaan starten met bouwen. Oplevering Q2 2028.						
Scope	De scope van het project betreft de vernieuwbouw van school Lyndensteyn inclusief bijbehorende gymzaal. Het project wordt in 9 verschillende fases uitgevoerd zodat de leerlingen op dezelfde locatie les kunnen blijven krijgen.						

	Verbouwing Gemeentehuis
Bestuurlijk opdrachtgever	**Marcel van Opzeeland**
Ambtelijk opdrachtgever	**Martine van Belkum**
Projectleider	**Eelco van der Heide**
Toegezegde middelen	**Voor de voorbereidingsfase is in 2025 een krediet van €595.000 toegekend.**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase			X				
Geld	Voor de voorbereidingsfase van de verbouwing is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van €595.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt ingezet voor het verder uitwerken van het Programma van Eisen en het uitwerken van de ontwerpen tot en met het voorlopig ontwerp, inclusief kostenramingen.						De besteding van het voorbereidingskrediet wordt bewaakt door de bouwkundig projectleider en gerapporteerd via de rapportage.
Organisatie	Er is een stuurgroep die besluiten neemt op basis van de verschillende fase overgangen. Deze overgangen worden aangeleverd door het nog te samenstellen ontwerpteam. Hier zal een bouwkundig projectleider, architect, constructeur, installatieadviseur en interieurarchitect aan deelnemen. Tevens zal er een communicatieadviseur agenda lid zijn. Los van deze groepen zijn er nog een aantal groepen betrokken bij dit project: - Werkgroep raadzaal: Griffier en raadsleden - Tijdelijke huisvesting - Adoptie en communicatie rondom de visie “Werken in Opsterland”						
Kwaliteit	De ontwerpen moeten aantoonbaar aansluiten bij het PvE. Daarnaast moeten deze voldoende zijn uitgewerkt om te komen tot een betrouwbare kostenraming en moeten deze geschikt zijn als basis voor besluitvorming over het uitvoeringskrediet. Dit project is aangemerkt als MVOI project (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen).						Kwaliteit wordt geborgd door de inzet van gekwalificeerde adviseurs, interne toetsing in projectteam en stuurgroep, afstemming met de werkgroep raadszaal.
Informatie	Voor de interne en externe communicatie rondom de verbouwing is communicatie betrokken. Deze stelt een uitvoeringsplan op, waarin wordt uitgewerkt hoe medewerkers, raadsleden en inwoners gedurende het project worden geïnformeerd en betrokken.						
Tijd	Inmiddels is het ontwerpteam compleet met een architect, constructeur, installatieadviseur, bouwfysicus en interieurarchitect. Hiermee start de ontwerpfase, waarin in samenwerking met de geselecteerde architect wordt toegewerkt naar een schetsontwerp (SO) en vervolgens een voorlopig ontwerp (VO), inclusief een bijbehorende kostenraming. Afhankelijk van de doorlooptijd van deze ontwerpfase en het moment waarop een voldoende uitgewerkt ontwerp beschikbaar is, wordt het voorstel voor het uitvoeringskrediet ingepland voor besluitvorming door de gemeenteraad. Na positieve besluitvorming kan het project verder worden uitgewerkt richting een definitief ontwerp (DO) en de Europese aanbesteding, waarna de uitvoering kan starten.						
Scope	Binnen de scope van deze fase vallen: - het opstellen en vaststellen van het PvE; - het selecteren en contracteren van architect en benodigde adviseurs; - het uitwerken van een aanbesteding gereed bouwplan - het voorbereiden van besluitvorming richting de gemeenteraad voor het uitvoeringskrediet;						

	Uitbreiding school Loevestein
Bestuurlijk opdrachtgever	**Anneke Oosterwoud**
Ambtelijk opdrachtgever	**Oeds Holthuis**
Projectleider	**Herman Pieter Klaster**
Toegezegde middelen	**Raadsvoorstel voorbereidingskrediet 2 maart 2026** • **€ 68.782 Schooldeel** • **€ 47.519 Kinderopvangdeel**

	Initiatief	Definitie	Ontwerp	Voorbereiding	Realisatie	Nazorg	Beheersmaatregel
Actuele fase		**X**					
Geld	Er is een voorbereidingskrediet toegekend door de raad op 2 maart 2026.						
Organisatie	Schoolbestuur Comprix is bouwheer voor de uitbreiding en werkt deze verder uit tot een aanbestedingsgereed bouwplan.						
Kwaliteit	In Gorredijk doet zich een duidelijke groei van leerlingen voor en deze wordt ook aankomende jaren voorzien. Er is daardoor onvoldoende onderwijsruimte beschikbaar en er wordt een uitbreiding gerealiseerd bij school Loevestein. Kwalitatief sluit deze aan bij de huidige bouwaard van de school						
Informatie	Comprix werkt als bouwheer een participatieplan uit. Hiermee beschrijven ze op welke manier de omgeving wordt betrokken bij de bouwplannen.						
Tijd	De uitwerking van de plannen worden dit jaar verder opgepakt. De verwachting is Q2 2027 een aanbestedingsgereed bouwplan te hebben.						
Scope	De uitbreiding bestaat uit een aanvullende normatieve ruimtebehoefte voor het onderwijs van 171 m^2 BVO en aanvullende ruimtebehoefte van 170 m^2 BVO voor kinderopvang. De uitbreiding kan gerealiseerd worden op de huidige locatie.						

Programma huisvesting vluchtelingen

Opsterland zet in op duurzame opvang en huisvesting van verschillende groepen vluchtelingen waarbij draagvlak en integratie belangrijke pijlers zijn.

Rond de huisvesting van vluchtelingen heeft Opsterland te maken met drie verschillende opgaven, die allemaal met elkaar samenhangen. Huisvesting, opvang, integratie, communicatie en organisatie zijn verbindende factoren voor deze opgave. Daarom pakt Opsterland de drie opgaven op integrale wijze aan. Het gaat hierbij om de huisvesting van statushouders, de opvang van Oekraïense ontheemden en de verantwoordelijkheden vanuit de spreidingswet in de opvang van asielzoekers. Opsterland zet in op humane opvang en huisvesting die past bij de aard en schaal van onze dorpen. Hierbij is oog voor integratie vanaf de start. Daarnaast zetten we stevig in op communicatie, zowel richting de gemeenteraad als richting onze inwoners. Hieronder volgen de verschillende taakstellingen.

Taak	Taakstelling	Behaald 16-06-2026	In ontwikkeling
Huisvesting statushouders	31 (eerste helft 2026 incl. achterstand 2025)	31+17	n.v.t.
Opvang Oekraïense ontheemden	201	185	n.v.t.
Spreidingswet	173	20 (AMV locatie Oud Beets)	n.v.t.

Huisvesting statushouders – definitieve huisvesting in sociale huurwoningen (taakstelling)

De huisvesting van statushouders is een lijnactiviteit die Opsterland al jaren invult. De taakstelling hiervoor verschilt per (half)jaar. In bovenstaande tabel is de taakstelling voor 2026 weergegeven. De huisvesting van statushouders vindt in reguliere sociale huurwoningen plaats. De woningkrapte zorgt ervoor dat het lastig is de taakstelling te behalen. De doorstroomlocatie zorgt ervoor dat de statushouders al kunnen starten met inburgeren en integreren voordat zij in een huurwoning komen te wonen, dit bevordert een soepele integratie in de dorpen.

Opvang Oekraïense ontheemden

De opvang van Oekraïense ontheemden ligt volledig bij gemeenten. Hier heeft het COA geen rol in. Dit betekent dat we niet alleen locaties beschikbaar stellen, maar ook de dagelijkse opvang en begeleiding verzorgen. In Opsterland loopt dit goed. We hebben kleinschalige locaties die bij de aard en schaal van de gemeente passen. De taakstelling voor de opvang van Oekraïense ontheemden staat vast en is dus geen jaarlijks terugkerende taakstelling, zoals bij de huisvesting van statushouders. We hebben een kleine terugloop in het aantal plekken omdat de particuliere opvang door de duur van de opvang afneemt.

Spreidingswet – Tijdelijke huisvesting in opvanglocatie

Opsterland heeft de eerste periode van de spreidingswet ingezet op het ontwikkelen van regionale doorstroomlocaties om op die manier de AZC's te ontlasten en statushouders uit de wachtstand te halen. Doordat statushouders eerder naar de regio worden gehaald kunnen zij eerder beginnen met de integratie. In Beetsterzwaag is Ikenhiem geopend als regionale doorstroomlocatie voor 80 mensen. De taakstelling voor de spreidingswet staat vast en is dus geen jaarlijks terugkerende taakstelling, zoals bij de huisvesting van statushouders. Eind 2026 moet er een nieuw plan liggen voor het invullen van de provinciale opgave van de spreidingswet.

	Project Ikenhiem	
Bestuurlijk opdrachtgever	**Marcel van Opzeeland**	
Ambtelijk opdrachtgever	**Sandra van 't Hooge**	
Projectleider	**Roos Woudenberg**	
Actuele fase	**Verschillende fases vanwege verschillende projecten/ lijnactiviteiten.**	
	Omschrijving	**Beheersmaatregel**
Geld	Project blijft binnen de projectbegroting. Transitie en normvergoeding zijn toegekend maar moeten worden terugbetaald als niet gebruikt.	
Organisatie	Niet meer van toepassing.	
Kwaliteit	De doorstroomlocatie is opgezet voor 80 statushouders die gekoppeld zijn aan Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Heerenveen. Deze mensen komen hier tijdelijk wonen (maximaal 1 jaar) tot er een sociale huurwoning beschikbaar is in de gemeente waaraan ze gekoppeld zijn. Nieuwe partij voor de locatie begeleiding is gestart.	
Informatie	Ikenhiem is opgeleverd en volledig gevuld. Ikenhiem zal daarom voor de laatste keer meegenomen worden in de kwartaalrapportage.	
Tijd	Niet meer van toepassing.	
Scope	De scope beslaat de verbouwing van de locatie, omgevingsmanagement, de inrichting van de begeleiding en de extra inzet op integratie.	

	Opvang Oekraïense ontheemden	
Bestuurlijk opdrachtgever	**Marcel van Opzeeland**	
Ambtelijk opdrachtgever	**Sandra van 't Hooge**	
Projectleider	**Roos Woudenberg**	
Actuele fase	**Verschillende fases vanwege verschillende projecten/ lijnactiviteiten.**	
	Omschrijving	**Beheersmaatregel**
Geld	De gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïense ontheemden €44 per bed per nacht. Deze inkomsten zijn dekkend voor de uitvoering van deze taak.	
Organisatie	Voor de opvang van Oekraïense ontheemden zijn verschillende opvanglocaties in gebruik. Voornamelijk gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast is er nog een aantal particuliere gemeentelijke opvanglocaties in gebruik. Een beleidsadviseur/projectleider Oekraïense ontheemden houdt zich bezig met het beleidsmatige gedeelte. Daarnaast zijn drie locatiemanagers actief om de opvang in goede banen te leiden.	
Kwaliteit	Voor de opvang van Oekraïense ontheemden zetten we in op harmonieuze locaties waarbij privacy van de bewoners zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Onze taakstelling is 201 plekken. Deze taakstelling behalen we op dit moment net niet.	
Informatie	Een communicatieadviseur houdt zich bezig met de communicatie.	
Tijd	Het is onduidelijk hoe lang deze inzet nog nodig is. De financiering vanuit het Rijk loopt, na besluitvorming in de Raad van de Europese commissie, minimaal door tot 2028 (RTB +1).	
Scope	De scope beslaat de opvang van Oekraïense ontheemden, de begeleiding en het behalen van de taakstellingen.	