Wijnjewoude Energie Neutraal

Programma Aardgasvrije Wijken
Jaarplan 2026

Wijnjewoude, januari 2026

Inhoud

Inleiding 3
1. Besparen 2026 4
1.1 Stimuleringsregelingen 5
1.2 WEN Verhuur 6
1.3 Netcongestie – salderingsregeling - opslag/ batterijen 7
1.4 Wijnjewoude energieneutraal! 7
1.5 Ondersteuning bij energie bespaarvragen 8
1.6 Begroting kosten project Besparen 2026 9
2. Groengas 2026 10
2.1 Inrichten van een passende bedrijfsvorm en het maken van solide bedrijfsplan 11
2.2 Vastleggen samenwerking en contractuele verhoudingen veehouders/WEN Groene Energie BV 11
2.3 Correcte afwikkeling subsidie Provincie stalaanpassing 11
2.4 Inrichten participatie provinciaal meetsysteem 11
2.5 Vastleggen Contracten Verkoop Groengas 12
2.6 Alle benodigde vergunningen realiseren en beroepsprocedures doorstaan 12
2.7 Bouw Vergister en Stripper op tijd en binnen budget realiseren 12
2.8 Financiering en Subsidies realiseren en correct afhandelen 12
2.9 Mesttransport effectief en efficiënt organiseren 12
2.10 Begroting 13

Inleiding

Bij de start van de PAW zijn we uitgegaan van drie periodes 2020-2022; 2023-2025;2026-2028. De periode 2020-2022 is volledig afgerond en door de accountant gecontroleerd. Het activiteitenplan 2023-2025 is afgerond en alle doelstellingen worden nagenoeg volledig behaald. De accountant is bezig met de controle van de cijfers en hoopt dit in maart af te ronden.

De besparingsdoelstelling op gasgebruik is 45% en eind 2024 was 38% gerealiseerd. De prognose is, dat nog dit jaar, of anders uiterlijk in2027, de doelstelling geheel wordt gerealiseerd.

Ook de doelstelling om in 2028 minimaal 1 miljoen kuub groengas te produceren lijkt binnen de PAW-periode gerealiseerd te gaan worden. Het plan is om in 2026 te starten met de bouw van de groengas productie installatie, zodat de productie van groengas vanaf 2027 plaats kan gaan vinden en de eerste inkomsten te verwachten zijn. Maar daarvoor moet er in 2026 nog veel werk verzet worden in de voorbereiding. Omdat het hier gaat om het realiseren van de PAW-doelstelling wordt hier ook de PAW-subsidie voor ingezet. De overige 98% van de benodigde investeringen wordt gefinancierd door een subsidie van de provincie en naar verwachting, door leningen bij het FSFE en het Groenfonds.

Bovengenoemde ontwikkelingen heeft WEN doen besluiten om nu geen activiteiten planning en begroting voor PAW-periode 2026-2028 in te dienen, maar 2026 te beschouwen als een tussenjaar en daar specifieke activiteiten voor te plannen met separate begroting.

Daarna zal WEN keuzes moeten maken op welke manier zij door willen werken. Nu de droom, die er was voor 2025 grotendeels uitgekomen is - dromen zijn niet altijd bedrog - vraagt dit om een heroriëntatie, zeker voor de jaren na 2028. Willen we een nieuwe droom formuleren voor de komende 10 jaar? Met deze vraag willen we dit jaar aan de slag. Het accent zal dan waarschijnlijk liggen op verder werken aan besparen en het versterken van de sociale saamhorigheid in het dorp.
Voor groengas ligt er al een meerjarenperspectief tot minimaal 2039. Mogelijk kan dit de nieuwe dorpsdroom versterken.

Voor het overgangsjaar 2026 zijn de twee belangrijke pijlers:

- Besparen afronden met daarnaast extra aandacht voor de huurders en verhuurders en heroriëntatie op doelstellingen 2025-2030. Tot en met 2028 zal nog gewerkt worden binnen de kaders van de PAW. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar ‘Besparen 2026’ op pagina 4.
- Groengas vanuit WEN georganiseerd afronden en overdragen aan de dochteronderneming voor groengasproductie. Deze is inmiddels opgericht onder de naam WEN Groene Energie BV.

De opdracht die WEN als grootaandeelhouder aan WEN Groene Energie BV verstrekt is de volgende:
- De bouw van de groengasinstallatie, inclusief stikstofstripper, te realiseren;
- de exploitatie te organiseren op basis van een solide businesscase met waar mogelijk betrokkenheid van het dorp;
- de toekomstige winst te bestemmen voor verdere duurzame ontwikkeling van het dorp. Dit alles binnen de doelstellingen van de WEN-statuten.

Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar ‘Groengas 2026’ op pagina 10.

Op basis van de stand van zaken besparen en groengas eind 2026 wordt dan voor de PAW een activiteitenplan en begroting ingediend voor de periode 2027-2028.

Bestuur WEN januari 2026

1. Besparen 2026

Dit jaarplan is een vervolg op de jaarplannen die vallen onder het Plan van Aanpak Besparen 2023-2025.
De doelen en acties in dit jaarplan 2026 zijn mede vormgegeven m.b.v. input van bewoners, energiecoaches, energieteam collega's gemeente Opsterland, WEN bestuursleden en andere betrokkenen die met ons meedenken. Regelmatig stilstaan en reflecteren is een kernwaarde van WEN die we ook voor de concretisering van het jaarplan 2026 bewust hebben ingezet.

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van energiebesparende maatregelen op de voet. Wet- en regelgeving maken bewoners onzeker over keuzes die ze kunnen maken, denk aan meer zonnepanelen of een elektrische boiler of toch al een thuisbatterij?

Bewoners geven aan dat de stimuleringsregeling werkt! We vinden het belangrijk om mensen te blijven stimuleren in het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom veranderen we in deze onzekere tijden bewust niet veel in onze doelen en werkwijze binnen het project Besparen. We gaan juist rustig maar gestaag door op de ingeslagen weg, want die helpt om met elkaar het doel te behalen!

Het doel van het project Besparen is 45% besparen op het gezamenlijke gasverbruik tot 1 miljoen kuub gas in 2025 (uiterlijk 2028).
In maart 2026 zijn de cijfers bekend van het jaar 2025, dus dan weten we of we dit doel behaald hebben. Vooralsnog houden we vast aan ons mantra: *'Zit jij al onder de 1000 m3 gas per jaar?'* Want als alle 902 adressen in Wijnjewoude dit halen, hebben we ons doel bereikt!

We nemen het jaar 2026 als overgangsjaar om ons te heroriënteren binnen het project Besparen. De PAW loopt tot en met 2028 en omdat we inmiddels weten dat een gezamenlijke stip aan de horizon werkt om concrete doelen aan te verbinden, gaan we met input van alle betrokkenen een stip aan de horizon voor 2030 maken.
Wat we voor het komende jaar al wel weten is dat de huurders van Elkien achterblijven t.o.v. huurders van Woon Friesland en woningeigenaren. Daarom willen we ons focussen op deze doelgroep en samen met de gemeente beweging tot stand brengen bij Elkien. Want als Elkien, net als Woon Friesland en andere woningcorporaties in het land, ook hybride warmtepompen installeert, behalen we de doelstellingen in Wijnjewoude èn gaan alle huurders structureel minder betalen voor hun energieverbruik!

1.1 Stimuleringsregelingen

Doel: Alle huishoudens/adressen in Wijnjewoude die dit willen, maken gebruik van de stimuleringsgelden van WEN om hun huis te verduurzamen en om te besparen op hun energieverbruik. Deze verbinden we maximaal aan overige gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen/ subsidies.

Isolatie subsidie gemeente Opsterland verbinden aan de stimuleringsregelingen WEN.
Vanaf juli 2024 is de 'Lokale Aanpak Isolatie subsidie' (LAI) bij Gemeente Opsterland voor woningeigenaren met een WOZ-waarde < € 429.300 en een label D of lager óf waar nog 2 bouwdelen te isoleren zijn. De subsidie bedraagt € 2.177,- per adres.
Als het inkomen van deze bewoners < 150% van het minimuminkomen dan kunnen zij nog € 2.500 extra subsidie krijgen vanuit windgelden van de provincie Friesland. Als die pot leeg is neemt de gemeente deze extra toelage over.
Hiermee kunnen bewoners zichzelf dubbel stimuleren om aan de slag te gaan met het nemen van energiebesparende maatregelen.

Bespaarcoach, de 2 energiecoaches in het dorp en de energieverkenners van Gemeente Opsterland stimuleren de bewoners die hier recht op hebben maximaal om er gebruik van te maken. Zo nodig worden bewoners ondersteunt in dit proces van A tot Z.

Acties:

1. Alle aanvragers van de stimuleringsregelingen bij WEN worden gebeld door bespaarcoach/ projectleider om hun bespaarverhaal te delen, tips en adviezen te ontvangen over energiebesparende maatregelen, gebruik van subsidies incl. de LAI, ISDE-subsidie, enz.
   Doorlopend in 2026.

2. Er zijn nog 156 woningeigenaren die geen gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsgelden (sept. 2025). Een deel van de verhalen hierachter zijn inmiddels bekend. We gaan door met het ophalen van de verhalen van bewoners die nog geen aanvraag hebben gedaan om aanknopingspunten te vinden om hen te stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen.
   Doorlopend in 2026

3. We gaan op zoek naar een manier hoe we een methodiek kunnen ontwerpen om de belemmeringen om te komen tot energiebesparende maatregelen te analyseren en een werkwijze om deze op te lossen/weg te nemen. Daar ga ik op afstuderen vanaf september 2026.
   Actie Bespaarcoach/ projectleider.
   Juni 2027 klaar.

Geprognosticeerde inzet Bespaarcoach/projectleider 300 uur

1.2 WEN Verhuur

Doel: Huurders die een hybride warmtepomp willen en dit niet via de verhuurder kunnen realiseren, kunnen deze huren via WEN Verhuur, zodat ook zij mee kunnen doen met het nemen van energiebesparende maatregelen en kunnen besparen op hun energiekosten.

Huurders van woningcorporaties blijven achter qua aanschaf hybride warmtepompen t.o.v. woningeigenaren in Wijnjewoude. De 6 huurders van Woon Friesland hebben een hybride warmtepomp. Particuliere huurders en verhuurders realiseren samen energiebesparende maatregelen.
13 Van de 151 huurders van Elkien huren sinds de winter van 2023/2024 een hybride warmtepomp en evt. zonnepanelen bij WEN, waarmee zij besparen op hun energiekosten en/of veel meer comfort en warmte ervaren.
Elkien neemt het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor onderhoud over van WEN, zonder dat hen dit extra geld gaat kosten dan de huur bij WEN. WEN blijft huurders persoonlijke begeleiding en monitoring bieden en ondersteunt nieuwe huurders in het hybride warmtepomp proces.

Acties:

1. Monitoren met de 13 bewoners die in de winter van 2023/2024 en 2024/2025 een hybride warmtepomp zijn gaan huren bij WEN. Monitoring na 1 jaar hybride is gedaan met de eerste 4 huurders. Als de 1^{e} jaar cijfers bekend zijn van de 9 huurders die in de 2024/2025 een hybride zijn gaan huren, organiseren we een bijeenkomst waarin de bewoners van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen bevragen op ervaringen.
   Actie Bespaarcoach/projectleider initieert en organiseert deze actie.
   Klaar eind 2026.

2. Het bestuur van Elkien heeft uitgesproken het eigenaarschap en daarmee de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de hybride warmtepompen op zich te nemen. Dit proces wordt zorgvuldig doorlopen zodat er voor de huurders geen extra kosten bij komen zoals energielabel of huurverhoging.
   Actie bespaarcoach/projectleider, penningmeester en voorzitter WEN
   Verwachting is dat dit in het voorjaar van 2026 volledig geregeld is.

3. Vervolgstap in dit proces is dat Elkien de verantwoordelijkheid neemt om bij al hun overige huurders in Wijnjewoude hybride warmtepompen installeert, zodat alle huurders minder energiekosten hoeven te betalen èn meer comfort ervaren.

4. Onderzoeken welke huurders in 2026 een hybride warmtepomp willen huren. Dat betekent dat de huurders wederom persoonlijk bezocht worden door bespaarcoach. We hopen op 10 nieuwe huurders in 2026.

5. We gaan een film maken over ‘Energie besparen in Wijnjewoude’ met focus op de huurders die een hybride warmtepomp huren. Het doel hiervan is o.a. het delen van de leerervaringen, andere huurders stimuleren om ook over te gaan op hybride en Elkien motiveren om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het wooncomfort en lagere energiekosten van hun huurders.
   Actie Bespaarcoach/projectleider organiseert deze actie in samenwerking met Pieter de Kroon.

Klaar eind 2026.
Begrootte kosten voor de film zijn maximaal €15.000

Geprognosticeerde inzet Bespaarcoach/projectleider 300 uur

1.3 Netcongestie – salderingsregeling - opslag/ batterijen

Meerdere bewoners in Wijnjewoude geven aan dat we aandacht moeten besteden aan de opslag van stroom die opgewekt wordt met zonnepanelen. De reden hiervoor is bij een aantal mensen de netcongestie problematiek die zij ervaren of de onzekerheden rondom de salderingsregeling. Anderen zijn geïnteresseerd in de energieopslag ontwikkelingen.
Milieu Centraal geeft tot nu toe nog aan dat batterijen voor particulieren financieel nog niet rendabel zijn. Maar er zijn natuurlijk andere motivaties, zoals off grid willen zijn of meer balans op het stroomnet of milieu. Bewoners achten het verstandig als dorp hierop voor te bereiden.
In 2026 wordt er een 1e bijeenkomst georganiseerd voor alle bewoners door bewoners die inmiddels ervaring hebben met opslag van stroom in thuisbatterijen.

Acties:

1. De ontwikkelingen blijven volgen van de mogelijkheden voor energieopslag met batterijen voor individuele huishoudens en straten of wijken. Door energiecoaches Otto en Willem.
2. Bijeenkomst organiseren in de Swingel voor belangstellenden thuisbatterijen. De bewoners die minimaal een jaar ervaring hebben met batterijen vertellen hun verhalen en feitelijke gegevens van de batterijen in hun thuissituatie. Daarnaast een deskundige op dit gebied uitnodigen.
   Actie Bespaarcoach/ projectleider met energiecoaches.
3. Feitelijke informatie n.a.v. de bijeenkomst delen in de Ban.
   Actie bespaarcoach/ projectleider en PR-collega Janny.

Geprognosticeerde inzet Bespaarcoach/projectleider 50 uur

1.4 Wijnjewoude energieneutraal!

In april 2026 zijn de gasverbruik cijfers vanuit Liander bekend. Dan weten we of we in 2025 ons doel behaald hebben om 45% te besparen op het gezamenlijke gasverbruik. De proeftuin loopt tot 2028.
2026 willen we als overgangsjaar gebruiken en ons heroriënteren op de stip aan de horizon van 2030 met doelstellingen voor de periode 2027-2030.
Dat doen we samen met alle betrokkenen. We gaan o.a. onderzoeken hoe we een energiebewust dorp kunnen blijven, ook na de PAW en een bespaarcoach in het dorp.

Acties:

Dialoogsessies organiseren en de feedback loop werkwijze gebruiken om te komen tot een gezamenlijke stip aan de horizon 2030.
Actie Bespaarcoach/ projectleider initieert en organiseert deze actie.
Klaar tijdens de Algemene ledenvergadering van WEN in najaar 2026

Geprognosticeerde inzet Bespaarcoach/projectleider 50 uur

1.5 Ondersteuning bij energie bespaarvragen

We hebben inmiddels een mooie groep mensen in het dorp die bereid zijn anderen te helpen. Heel veel bewoners weten WEN inmiddels te vinden als ze vragen hebben over verduurzamen, stimuleringsregeling, subsidies, enz. Alle inwoners weten Frans Pool te vinden voor ondersteuning. Of ze mailen naar besparen@wen.frl of naar info@wen.frl van waaruit de vragen ook doorgezet worden naar besparen. Bespaarcoach/ projectleider neemt contact op met de bewoner en onderzoekt samen met de bewoner wat er nodig is en wie daar het beste bij kan helpen.
Ook kunnen we vanuit WEN bewoners 'aan elkaar verbinden' door bij vragen te bedenken wie in het dorp een vergelijkbaar probleem heeft gehad en opgelost. Zo kunnen bewoners elkaar voorthelpen en voorzien van tips en adviezen.

Deze ondersteuners zijn:

- Otto Welfing en Willem Reitsma: energiecoaches die vele bewoners aan de keukentafel helpen bij slimme energiebesparende gedragsveranderingen en maatregelen. Willem ondersteunt ook alle bewoners in zijn eigen straat de Russchenreed.
- Frans Pool: vraagbaak voor alle bewoners in het dorp en helpt bij het indienen van aanvragen voor mensen die dit niet zelf lukt.
- Kate Pool: helpt bewoners bij het installeren van de Earn-e om real-time het energieverbruik te meten.
- Steven Reitsma: helpt bewoners bij het aanvragen van ISDE-subsidie.
- Poppe de Haan: helpt bewoners 'fixen', bijv. bij het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie, enz. En hij biedt zo nodig fix ondersteuning bij installeren van een hybride warmtepomp bij huurders.
- De stimuleringsregeling is regelmatig een aanleiding om ondersteuning te vragen bij een persoonlijk energie bespaar plan. Bespaarcoach onderzoekt bij elke individuele vraag wat er nodig is om te komen tot een bespaarplan en verbind de bewoner zo nodig aan vrijwilligers. Binnen de stimuleringsregeling worden de aanvragen beoordeeld door bespaarcoach samen met bestuurslid Rigt Bosma. Voor de uitbetalingen worden de betalingsbewijzen gecontroleerd door Ed Weggemans en bespaarcoach.
- Voor WEN Verhuur is er nauwe samenwerking tussen energiecoach Willem, voorzitter Pieter, penningmeester Sietze en bespaarcoach, ieder op z'n eigen expertise.

Binnen het dorp is er zo nodig contact met de mensen van het dorpssteunpunt. Zij kunnen bewoners ondersteunen bij financiële-, vervoers-, zorg- en allerhande andere dilemma's. Het is erg fijn om samen bewoners te kunnen ondersteunen als er iets nodig is. Daarbuiten is er natuurlijk altijd het gebiedsteam en het energieteam van de gemeente Opsterland.

Bespaarcoach/ projectleider houdt doorlopend en regelmatig contact of overleg met bovenstaande ondersteuners. Bij elke actie/ activiteit wordt er eerst gekeken of het door/ met vrijwilligers uit het dorp uitgevoerd kan worden en/ of door bespaarcoach/ projectleider.

Geprognosticeerde inzet Bespaarcoach/projectleider 100 uur

1.6 Begroting kosten project Besparen 2026

Wat:	Bedrag:
Stimuleringsregeling	
Stimuleringsregeling 1 & 2	€ 300.000
Deelnemers werven	€ 5.000
Aanvragen begeleiden en stimuleren	€ 15.000
Onderzoek naar belemmeringen voor energiebesparing	€ 10.000
Promotiefilm	€ 15.000
WEN Verhuur	
Begeleiden hurende bewoners	€ 2.000
Registreren stookgedrag en verbruik huurders	€ 5.000
Uitrollen resultaten naar alle huurders en Elkien	€ 8.000
Werven nieuwe huurders	€ 5.000
Voorfinanciering Verhuur warmtepompen en PV	€ 80.000
Batterijen	
Onderzoek toepasbaarheid	€ 4.000
Voorlichting	€ 1.000
Ondersteuning bij energie bespaar vragen	
Coördinatie inwoners	€ 10.000
Administratie	
Administratie	€ 5.000
Totaal	**€ 465.000**

2. Groengas 2026

Dit jaarplan is een vervolg op de jaarplannen die vallen onder het Plan van Aanpak Groengas 2023-2025 en sluit aan bij alle doelen en bouwt voort op alle activiteiten uit voorgaande jaren. WEN staat op dit moment op de drempel van het daadwerkelijk gaan produceren van groengas, waarbij in 2026 alle voorbereidende activiteiten plaats gaan vinden. Als dat succesvol verloopt en ook de laatste seinen, met name met betrekking tot de vergunningen en de SDE, ook nog op groen komen te staan, zal de productie in 2027 starten.
Dat vergt een bedrijfsmatige aanpak. In begin 2025 is er een werkgroep ingesteld met als opdracht een voorstel te doen hoe dat het beste te organiseren is. De werkgroep adviseerde het bestuur om de commerciële activiteiten, waar groengas productie de kern van vormt, onder te brengen in een aparte juridische entiteit. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen en aan de ALV voorgelegd. De ALV besloot om het advies om een aparte BV voor de groengas activiteiten op te richten, over te nemen. Wel werd daarbij aangetekend, dat de onderneming van “het dorp moet blijven” en dat eventuele winst terug moet vloeien naar het dorp. Dit is geborgd door de statuten van de nieuwe BV in te richten op basis van het rentmeesterschapsmodel. Het uitgangspunt hierbij is dat de onderneming niet gericht is op het maximaliseren van de winst, maar dat de doelen een maatschappelijke meerwaarde moeten hebben, te weten:

- door het produceren van groengas het gebruik van fossiel aardgas (klimaat) terug te dringen
- vermindering stikstofuitstoot (natuur) en reductie van CO2 uitstoot (klimaat)
- bijdragen aan toekomstbestendige landbouw en de leefbaarheid van Wijnjewoude

Het is aan de BV om deze doelen te realiseren, onder toezicht van de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders). WEN wordt in de AVA gerepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht WEN, 2 leden van het bestuur van WEN en 1 lid van WEN, die geen bestuurlijke en/of toezichthoudende functie heeft.

Zoals reeds aangegeven wordt 2026 een overgangsjaar, waarin alle activiteiten gericht zijn op het voorbereiden van de productie van groengas en het strippen van stikstof. De onderneming ‘WEN Groene Energie BV’ is eind 2025 opgericht en zal worden bestuurd door een 3-tal rentmeesters. Momenteel is het bestuur (rentmeesters) van de onderneming nog niet voltallig, omdat nog niet alle rentmeesters benoemd zijn. Daarom formuleert voorlopig het WEN bestuur nog de doelen en stelt de activiteiten voor. Het is de opdracht van de onderneming om deze doelen te realiseren. Voor volgende jaren zal de onderneming zelf een jaarplan, inclusief begroting maken en deze ter goedkeuring voorleggen aan de AVA.

Het is evident, dat het nog veel inspanningen vraagt om in 2027 groengas te produceren in de monomestvergister en tegelijkertijd het stikstofniveau in de vergiste mest met minimaal 30% te reduceren.
Om groengas productie mogelijk te maken moeten er veel voorbereidende activiteiten plaats vinden. Een deel daarvan heeft reeds in 2025 plaats gevonden maar ook in 2026 zullen er nog veel activiteiten uitgevoerd moeten worden. Zoals aangegeven zijn de voorbereidende werkzaamheden er op gericht om de realisatie van de groengasproductie mogelijk te maken en vallen daarmee binnen de PAW subsidie.

Hieronder worden **per doel** de voorbereidende activiteiten beschreven:

2.1 Inrichten van een passende bedrijfsvorm en het maken van solide bedrijfsplan

1. Juridisch en notarieel advies over inrichting BV (WEN Groene Energie BV). Ook in relatie met de positie van WEN als eigenaar.
2. Financieel en fiscaal advies over verhouding WEN/WEN Groene Energie BV.
3. Afsluiten van een Turnkey contract met de beoogde hoofdaannemer Colsen BV. Om de lokale betrokkenheid te vergroten, worden een aantal zaken uit het Turnkey contract met Colsen gehaald om deze aan plaatselijke aannemers te gunnen, bv bouw kantoor, alle grond en straatwerk, omheining enz. Maken bestek, gunning project en toezicht bij bouw en oplevering.
4. Voorbereiding inrichten administratie WEN Groene Energie BV, boekhouding
5. Voorbereiding inrichting IT-infrastructuur (inclusief hardware (servers,computers, netwerken,wifi), software (besturingssystemen, applicaties) en (cloud)oplossingen om gegevens te beheren, verwerken en beveiligen, met als doel betrouwbare, snelle en veilige bedrijfsprocessen, inclusief communicatie met de veehouders.
6. Algemene bestuurskosten BV die samenhangen met de voorbereiding van groengasproductie.

2.2 Vastleggen samenwerking en contractuele verhoudingen veehouders/WEN Groene Energie BV

1. Opstellen en afsluiten contract met de melkveehouders als leveranciers van de mest en juridische uitwerking.
2. Voorlichtingsbijeenkomsten veehouders.
3. Kwartiermaker bouwkundige aanpassingen bij deelnemende veehouders, overeenkomstig de voorwaarden van WEN Groene Energie BV. Inclusief bestek maken, aannemers certificeren en toezicht bij bouw en oplevering.
4. Inrichten mestboekhouding, die zowel voor de participerende veehouders als voor WEN Groene Energie BV de aan- en afvoer van mest/digestaat vastlegt en waarbij aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan.
5. Ontwerp bemonsteringsprotocol en certificering mest/digestaat door Stichting Fertigarant.
6. Ontwerp bemonsteringsprotocol en certificering stikstofstripper/renure door Stichting Renugarant.

2.3 Correcte afwikkeling subsidie Provincie stalaanpassing

1. Ontwerp Regeling.
2. Protocol toe- en afwijzing.
3. Inrichting Administratie en Juridische verantwoording.

2.4 Inrichten participatie provinciaal meetsysteem

1. Participatie Project Meten en Borgen. Inbreng vanuit WEN in dit provinciale project.

2.5 Vastleggen Contracten Verkoop Groengas

1. Organiseren en realiseren van de verkoop van groengas en bijbehorende certificaten, inclusief het inrichten van het certificeringsproces en het onderhouden daarvan.

2.6 Alle benodigde vergunningen realiseren en beroepsprocedures doorstaan

1. Begeleiding juridische procedures rechtbank en RvS.
2. Legal Opinion Omgevingsvergunning voor financiers.
3. Provinciale Leges in verband met omgevingsvergunning

2.7 Voorbereiding Bouw Vergister en Stripper

1. Bouwrijp maken terrein.
2. Kwartiermaker bouwvoorbereiding aanstellen en opdracht en resultaten definiëren.
3. Landschappelijke inpassing
4. Advisering en onderzoek stroomvoorziening, zolang Alliander niet de gewenste aansluiting realiseert.

2.8 Financiering en Subsidies realiseren en correct afhandelen

1. Afwikkeling subsidie elektrische auto en Leader.
2. Afwikkeling financiering bij banken/FSFE/andere investeerders.

2.9 Mesttransport effectief en efficiënt organiseren

1. Certificering inrichten.
2. Aanvraag vergunning mest-intermediair en proces inrichten.

2.10 Begroting

2.1 Inrichten van een passende bedrijfsvorm en het maken van solide bedrijfsplan		
1. Juridisch en notarieel advies over inrichting BV	12.000	
2. Financieel en fiscaal advies verhouding WEN/WEN Groene Energie BV	25.000	
3. Afsluiten van een Turnkey contract met de beoogde hoofdaannemer Colsen BV en lokale ondernemers en bouwbegeleiding organiseren	32.500	
4. Voorbereiding inrichten administratie WEN Groene Energie BV en boekhouding	5.000	
5. Voorbereiding inrichting IT-infrastructuur	5.000	
6. Algemene bestuurskosten BV	30.000	
		109.500
2.2 Vastleggen samenwerking en contractuele verhoudingen veehouders/WEN Groene Energie BV		
1. Opstellen en afsluiten contract met leveranciers en juridische uitwerking	15.000	
2. Voorlichtingsbijeenkomsten veehouders	2.000	
3. Kwartiermaker bouwkundige aanpassingen bij deelnemende veehouders	25.000	
4. Inrichten mestboekhouding	5.000	
5. Ontwerp bemonsteringsprotocol en certificering mest/digestaat	20.000	
6. Ontwerp bemonsteringsprotocol en certificering stikstofstripper/renure	10.000	
		77.000
2.3 Correcte afwikkeling subsidie Provincie stalaanpassing		
1. Ontwerp Regeling	5.000	
2. Protocol toe- en afwijzing	5.000	
3. Inrichting Administratie en Juridische verantwoording	3.000	
		13.000
2.4 Inrichten participatie provinciaal meetsysteem		
1. Participatie Project Meten en Borgen	10.000	
		10.000
2.5 Vastleggen Contracten Verkoop Groengas		
1. Organiseren en realiseren van de verkoop van groengas en bijbehorende certificaten	10.000	
		10.000
2.6 Alle benodigde vergunningen realiseren en beroepsprocedures doorstaan		
1. Begeleiding juridische procedures rechtbank en RvS	30.000	
2. Legal Opinion Omgevingsvergunning voor financiers	15.000	
3. Provinciale leges in verband met omgevingsvergunning	83.135	
		128.135

2.7 Bouw Vergister en Stripper		
1. Bouwrijp maken terrein	210.000	
2. Kwartiermaker bouwvoorbereiding aanstellen en opdracht en resultaten definiëren	70.000	
3. Landschappelijke inpassing	25.000	
4. Advisering en onderzoek stroomvoorziening	10.000	
		315.000
2.8 Financiering en Subsidies realiseren en correct afhandelen		
1. Afwikkeling subsidie elektrische auto en Leader	1.000	
2. Afwikkeling financiering bij banken/FSFE/andere investeerders	10.000	
		11.000
2.9 Mesttransport effectief en efficiënt organiseren		
1. Certificering inrichten	5.000	
2. Aanvraag vergunning mest-intermediair en proces inrichten	5.000	
		10.000
Bijdrage algemene kosten WEN	20.000	
		20.000
Totaal		**703.635**